















Fase 1a (week 33-37) 2023
 Rioleringswerkzaamheden 1 week
 Aanbrengen straatwerk 3 weken


Fase 4 (week 2-15) 2024
 Rioleringswerkzaamheden 3 weken
 Aanbrengen straatwerk 10 weken

Fase 3 (week 44-51) 2023
 Rioleringswerkzaamheden 1 week
 Aanbrengen straatwerk 4 weken

Fase 1b (week 34-39) 2023
 Rioleringswerkzaamheden 1 week
 Aanbrengen straatwerk 4 weken

Fase 2 (week 37-43) 2023
 Rioleringswerkzaamheden 2 weken
 Aanbrengen straatwerk 5 weken

- Verklaring**
-  Inspectieput HWA incl. strooprofiel met putnummer, putdekselhoogte, putafmeting en b.o.b.-hoogte
 -  Inspectieput VWA incl. strooprofiel met putnummer, putdekselhoogte, putafmeting en b.o.b.-hoogte
 -  Riolerings HWA met materiaal en diameter in mm
 -  Riolerings VWA met materiaal en diameter in mm
 -  Stuwput met drempel op +7.50 m NAP en doortaal Ø160 op +6.90 m NAP
 -  Inspectieschacht / toegang kraanveld met putdeksel
 -  Inspectieschacht / toegang kraanveld met putdeksel TBS onafsluitingstap
 -  Inspectieschacht / toegang kraanveld Ø315 met afsluiting onder maaiveld
 -  Riolerings bestaand HWA met inspectieput en op hoogte gestelde putrand
 -  Riolerings bestaand VWA met inspectieput en op hoogte gestelde putrand
 -  Straatgoot, type Aquaway S 6521 BE/AS GB1 met kokkaansluiting HWA Ø160 mm
 -  Straatgoot, type Aquaway S 1268/90 H-LINE GB1 met kokkaansluiting HWA Ø160 mm
 -  Schildnummer van netselwerk
 -  Werkgrens



Detail stuwput HD01195
 Schaal 1:50

| Week | Start | Stop | Soort | Werkzaamheden |
|------|----------|------|-------|---|
| 5 | 14-07-22 | PB | HK | Definitieve vestie |
| 4 | 10-05-22 | PB | HK | Toneooging inrichting Raadhuisplaza |
| 3 | 14-01-22 | PB | HK | Aanpassingen groenvoorzieningen |
| 2 | 17-12-21 | PB | HK | Wijzigingen n.a.v. overleg d.d.24-11-2021 |
| 1 | 22-10-21 | PB | HK | Eerste uitgave |

Gemeente Bernheze
 Herinrichting Traverse te Heeswijk-Dinther
 Fase 3
 Nieuwe situatie
 Riolerings

Projectnummer: 2021104-403-TEK

2021104
 841 x 1470
 1:200
 2 van 4